



Gérance fictive Atlas Distribution – Direction de la Gérance – Avenue Al Massira, Aïn Atlas – Préfecture de Rabat-Sud

MARCHÉ N° 12/2025 – Extrait (acte d'engagement et bordereau des prix)

Objet : Travaux de construction d'un poste de distribution HTA/BT préfabriqué 630 kVA – quartier Hay Nahda, commune d'Aïn Atlas

Maître d'ouvrage : Gérance fictive Atlas Distribution

Titulaire : SOTRELEC SARL, représentée par M. Rachid Mansouri, gérant

Mode de passation : Appel d'offres ouvert n° 02/2025

Date de signature et de notification : 14/02/2025

Délai d'exécution : 6 mois à compter de la date d'effet de l'ordre de service de commencement

Norme applicable : NM-F 06.2.200 (édition 2019) – postes de distribution HTA/BT préfabriqués

Bordereau des prix – détail estimatif

Désignation	Unité	Qté	PU HT (DH)	Montant HT (DH)
Génie civil, terrassement et dalle du poste préfabriqué	forfait	1	185 000,00	185 000,00
Fourniture du poste préfabriqué HTA/BT 630 kVA conforme NM-F 06.2.200	u	1	498 000,00	498 000,00
Câble HTA 3x1x150 mm ² Alu, fourniture et pose	ml	420	395,00	165 900,00
Départs BT 3x150+70 mm ² Alu, fourniture et pose	ml	650	215,00	139 750,00
Essais et mise en service	forfait	1	28 000,00	28 000,00

Total HT : 1 016 650,00 DH

TVA 20 % : 203 330,00 DH

Montant total TTC : 1 219 980,00 DH

Caution définitive : 3 % du montant initial, soit 36 599,40 DH. Retenue de garantie : 7 % de chaque décompte. Délai de garantie : 12 mois à compter du PV de réception provisoire.

Aïn Atlas, le 14/02/2025 – Pour le maître d'ouvrage : Karim El Idrissi, Directeur de la Gérance