



Gérance fictive Atlas Distribution – Direction de la Gérance – Avenue Al Massira, Aïn Atlas – Préfecture de Rabat-Sud

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE

Marché : n° 12/2025 – poste de distribution HTA/BT préfabriqué 630 kVA de Hay Nahda

Titulaire : SOTRELEC SARL

Date de la réception : 18/09/2025

Mise sous tension : PV de mise sous tension du 05/09/2025

Commission de réception

Qualité	Nom
Maître d'ouvrage	Karim El Idrissi
Exploitation	Hicham Tazi
Contrôle	Omar Lahlou
Titulaire (assiste)	Rachid Mansouri

Essais réalisés

Isolement des câbles : supérieur à 1 000 M Ω ; continuité : conforme ; prise de terre du neutre : 2,1 Ω ; essais diélectriques du poste : conformes.

Réserves

1) Retouche peinture de la porte du compartiment transformateur. 2) Étiquetage des 4 départs BT.
Levée des réserves sous 15 jours.

La commission prononce la réception provisoire avec réserves. Le délai de garantie de 12 mois court à compter de ce jour.

Aïn Atlas, le 18/09/2025 – Les membres de la commission